

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 28 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 17-27℃

工程名称: 陈新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员对施工区域进行巡查. 现场问题: 已下发 监理工作联系单 002. 监理工作联系单 003.	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#屋面导轨安装完成比例 4%. 2. 10#厂房夹具进行拼装. 完成比例 50%. 3. 施工单位组织消防演练.
其 它 事 项	1. 1#屋面导轨安装人员 14 人. 2. 10#厂房夹具拼装人员 7 人. 现场共计 21 人.	
本日现场监理人员: 张海龙 徐文平		
记录人: 张海龙 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建