

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 31 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18-29℃

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 监理人员对施工区域进行巡查,
 2. 组织召开监理例会.
- 现场问题:

1#屋面采光带安全措施不到位.

处理措施:

要求负责人加强现场安全管理, 并及时对该隐患区域进行整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

深圳市
中航三鑫
光伏工程
有限公司

1. 1#屋面夹具进行安装, 完成比 73%.
2. 1#厂房材料存放点, 夹具拼装完成比 80%.
3. 3#屋面进行测量放线.
4. 组

其
它
事
项

本日现场监理人员

张海龙 徐文平

记录人: 张海龙

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

