

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 02 日

天气: 阴转雨

星期: 五

气温: 19-27℃

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员施工现场进行巡查. 现场问题: 1. 施工现场进度缓慢. 实际进度与施工进度计划不符. 2. 施工现场安全措施不到位. 安全通道铺设不合理. 处理措施: 1. 要求负责人及时增加施工人员, 及对施工现场合理调配工作. 2. 加强现场安全管理. 对问题部位及时整改.	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	施工内容及进度 1. 10# 厂房夹具进行拼装 95%. 2. 3# 屋面测量放线完成 66/100%. 3. 3# 屋面夹具安装完成 66/25%. 4. 4# 屋面夹具安装完成 66/12%.
其 它 事 项	1. 光伏组件到场 100 箱	
本日现场监理人员		张海龙 徐文平
记录人: 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

