

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 03 日

星期: 六

工程名称: 海州新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目。

天气: 晴

气温: 17-27.6

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员对 1#、3#、4# 厂房施工区域进行巡查。 2. 对 10# 厂房构件拼装区域进行巡查。 3. 参加光伏组件进场检查 现场问题: ① 现场施工进度缓慢, 施工人数安排不合理。 ② 屋面安全防护措施不到位, 未设置合理警示标示牌。 处理措施: ① 要求现场负责人增加施工人员, 加大工作力度。 ② 要求现场安排专职安全员, 有效的对现场隐患部位进行治理。	
施 工 情 况	施工单位 海州市 中船三鑫 光伏工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 10# 厂房夹具进行拼装, 完成比 98%。 2. 3# 屋面夹具安装完成比 100%。 3. 4# 屋面夹具安装完成比 50%。
其 它 事 项	1. 光伏组件进场 134 箱, 26 块/箱, 共计: 3484 块 规格: 1650 X 991 X 40(mm)	
本日现场监理人员		张海龙 徐文平
记录人: 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

