

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 04 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 19-25℃

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 监理人员对施工现场进行巡查.
2. 3#、4#屋面导轨进行吊装. 监理人员旁站.

现场问题

发送《监理通知单002》《监理工作联系单004》.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

深圳市
中航三鑫
光伏工程
有限公司

1. 10# 屋顶夹具进行拼装. 完成比 98%.
2. 3# 屋面夹具安装 100%.
3. 4# 屋面夹具安装 100%.
4. 3#、4# 屋面进行导轨吊装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张海东 徐文平

记录人: 张海东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

