

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 06 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21-29℃

工程名称: 陈新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员对施工现场进行巡查. 2. 项目部组织监理会议 现场问题: 现场施工进度缓慢. 部分工序进度滞后. 处理措施: 要求施工单位负责人合理增加施工人员. 对现场工作合理安排.	
施 工 情 况	施工单位 徐州市中航三鑫光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 10#厂房进行夹具构件拼装完成比 99%. 2. 3#屋面导轨安装完成比 27%. 3. 5#屋面夹具安装完成比 70%. 4. 1#屋面桥架支架安装完成比 60%.
其 它 事 项	1. 光伏组件到场 99 箱, 共计: 2559 块单晶 305wp. 1650 x 991 x 40 (mm)	
本日现场监理人员		张海龙, 徐文平
记录人: 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建