

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 11 月 07 日

天气: 晴

气温: 18-25℃

星期: 二

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况            | <p>1. 监理人员对施工现场进行巡查.</p> <p>现场问题:</p> <p>1. 现场施工进度缓慢. 人员安排不合理.</p> <p>处理措施:</p> <p>1. 建议施工单位负责人增加人员带动力. 对施工进度合理调配施工人员</p> |                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况                      | <p>施工单位</p> <p>深圳市<br/>中航汇鑫<br/>光伏工程<br/>有限公司</p>                                                                         | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. 3#屋面导轨安装完成比 41%.</p> <p>2. 5#屋面夹具安装完成比 100%.</p> <p>3. 1#屋面桥架支架完成安装 80%.</p> <p>4. 1#屋面桥架安装完成比 10%.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项                      | <p>1. 光伏电缆 117358 米.</p> <p>2. 交流电缆 2060 米.</p>                                                                           |                                                                                                                                    |
| <p>本日现场监理人员 张海波. 徐文平</p>              |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| <p>记录人: 张海波 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):</p> |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |

