

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 08 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 17-26℃

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场监理人员对施工进行巡查. 现场问题: 1. 3# 4# 屋面部位夹具安装牢固螺栓存在松动. 2. 4# 5# 6# 屋面施工道铺设存在安全隐患. 处理措施: 1. 现场质检员加强对现场工序施工自检工作. 2. 相关负责人加强现场安全管理, 落实人员安全技术交底工作.	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 3# 屋面夹具导轨安装 100%. 2. 5# 屋面夹具安装完成比 100%. 导轨安装完成比 30%. 3. 1# 屋面线槽支架安装 80%. 直线线敷设完成 20%. 4. 4# 屋面夹具导轨安装 100%. 5. 6# 屋面夹具安装 20%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张海东 徐文平		
记录人: 张海东 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

