

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 15 日

星期: 四

天气: 小雨
气温: 21~27℃

工程名称: 常熟市锦华置业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

施工部位: 1#屋面 5#屋面

巡查1#屋面发现铺设组件不规范,光伏
直流线缆未按图纸要求进行绑扎,
已发监理联系单一份SRGT-JXMB-007

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

常熟市
锦华置
业有限
公司

1. 1#屋面吊装组件. 48%
2. 1#屋面接驳组件. 8%
3. 1#屋面光伏线缆敷设. 68%
4. 5#屋面导轨安装. 10%
5. 施工现场项目经理王飞. 施工人员4人. 均已到位.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张海龙 徐文平

记录人: 徐文平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制