

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 19 日

天气: 阴

星期: —

气温: +7~21℃

工程名称: 江苏新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#屋面. 6#屋面. 10#厂房 1. 因今天早上八点之前下有小雨. 施工单位停工半天, 下午正常上班. 2. 巡查施工现场发现屋面彩钢瓦部分地方有踩坏.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	深圳市中航三鑫光伏有限公司	1. 1#屋面组件安装28% 2. 6#屋面导轨安装30% 3. 10#厂房夹具组装30% 4. 3x70电缆桥架安装3% 5. 施工现场项目经理王飞. 施工人员47人均已到位.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张海波 徐文平		
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):