

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 21 日

星期: 三

工程名称: 东新泰电线电缆实业有限公司屋顶光伏项目

天气: 小雨

气温: 14~24℃

监
理
工
作
情
况

施工部位: 1#屋面、6#屋面

1. 今天上午九点左右下雨, 施工人员提前下班, 下午正常上班。
2. 巡查施工现场发现光伏组件损坏一块。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

常州市
中航工业
光伏有
限公司

1. 1#屋面组件安装 50%
2. 6#屋面导轨安装 70%
3. 1#屋面逆变器安装 100%
4. 屋面电缆桥架安装 (3*70电缆) 完成 10%

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐文平 张海龙

记录人: 徐文平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制