

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 22 日

天气: 晴
气温: 17~24℃

星期: 四
工程名称: 苏州新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#屋面、5#、6#屋面 巡查施工现场发现屋面彩钢瓦 踩塌处过多存在安全隐患,已让 施工单位立即处理并做好安全 防护措施。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
深圳市 中航三鑫 光伏有 限公司	1. 1#屋面组件安装 70% 2. 3#、7#屋面电缆桥架安装 40% 3. 6#屋面导轨安装 100% 4. 5#、6#屋面电缆桥架安装 100% 5. 5#屋面组件吊装 20%	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张海波 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):