

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 24 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 15~22℃

工程名称: 广东新南达中缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#屋面. 5#. 6#屋面 巡查施工现场发现工人违规操作, 存在安全隐患, 现场已让停工并对其工人进行安全再教育.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	梁州市 中航鑫 光伏有限 公司	1. 6#屋面组件吊装50% 2. 屋面逆变器安装30台 3. 4#屋面线缆桥架安装100% 4. 5#屋面组件安装5% 5. 1#桥架安装50%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张海波 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):