

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 02 日

星期: 四

天气: 多云
气温: 20~26℃

工程名称: 广东新南达电器实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 4#屋面、3#屋面、配电房。 1. 巡查施工现场一切正常 2. 现场材料缺少: 光伏线缆一百米左右。 四块光伏组件。	
	施工单位 深圳市中航金鑫光伏有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 4#屋面组件安装完成25% 2. 3#屋面组件吊装完成100% 3. 配电房电缆头制作完成100% 4. 扁钢吊装完成50%
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张海龙 徐文平		
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):