

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 05 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 18~25℃

工程名称: 东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#屋面, 3#、4#屋面 巡查施工现场发现1#屋面有工人 违反晶硅组件安装作业指导书规定 已发罚款通知单一份(LSRGF-JXMB-003) 监理通知单一份(LSRGF-JXMB-007)	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航汇鑫光伏有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 3#屋面光伏组件安装完成15% 2. 4#屋面光伏组件安装完成95% 3. 1#防雷接地扁铁场地散材打孔完成50% 4. 逆变器电缆制作95%
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张海波、徐文平		
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):