

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 06 日

星期: 四

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 14~25℃

监 理 工 作 情 况	施工部位: 4#屋面、西己电房. 1. 上午有雨及西己电网验收. 2. 巡查施工现场有一名工人未戴安全帽.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	深圳市中航三鑫光伏有限公司	1. 4#屋面组件安装完成100% 2. 4#屋面防雷接地连接2% 3. 西己合供电局验收(完成) 4. 西己电房整改10%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张海波 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):