

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 10 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 12~13℃

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 3#、6# 1. 对1#屋面进行分项工程验收. 2. 巡查施工现场发现部分压块安装不到位, 已让现场工人进行整改.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	深圳市中航云鑫光伏有限公司	1. 3#屋面光伏组件安装 95% 2. 4#、6#屋面接地扁钢安装 5% 3. 5#屋面光伏组件夸接线连接 5%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张海波 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):