

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 12

星期: 五

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

天气: 晴

气温: 10~20°

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场对昨日检查出的夹具紧固不到位的问题进行检查,发现部分班组还是紧固不到位,我方通知施工方负责人与明日对以安装完毕的支架进行二次紧固后报我部进行复查,合格后方可进行下道工序施工。 2、巡视现场厂房加固 1#厂房檩条加固完成,系杆及钢柱加固未完成。 3、做好项目费用预算,编制监理报审资料。 4、整理监理资料完善监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	1#厂房支架安装 30 人 支架安装完成 2MW 剩余 3MW
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :



以紧固

未紧固到位

