

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13

星期: 二

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

天气: 晴

气温: 10~20°

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行 1#屋面支架安装个别小组紧固部到位家具中间有缝隙以现场要求整改。 2、另外屋面排水沟内有纸壳塑料薄膜等施工垃圾, 以现场要求管理人员做到当日废料当日清理, 避免堵塞下水孔造成不必要的损失发生。 3、屋面巡视中发现烟头, 以对现场管理人员进行警告处理, 要求施工单位每日早班会前对人员进行安全培训。 4、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	1#厂房支架安装 12 人 支架安装完成 35%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :

夹具检擦



排水口废料

