

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 17

天气: 晴

星期: 三

气温: 10~20°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因施工方采购夹具，中变压长度不符合建设方技术协议，我监理方下发的监理通知单也未给与回复，目前现象处于停工状态，施工方同业主方沟通中。 2、以通知施工方在业主方未给出明确答复前禁止继续施工。 3、熟悉支架施工图及电器施工图纸为下部施工做好准备工作。 4、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	支架安装完成 51% 目前组件到场 96 拖 2976 块
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: