

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26

天气: 晴

星期: 五

气温: 10~20°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场,屋面除锈施工因质量不合格,现场施工人员进行整顿中,现场无人员施工。 2、巡视现场 1#屋面加固材料准备,钢柱系杆厚度直径符合图纸设计,检查高空施工人员安全带佩戴。 3、熟悉图纸,为下部施工做好准备工作。 4、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	支架安装完成 51% 已全部拆卸完成 , 彩钢瓦完成 15% 目前组件到场 96 拖 2976 块
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):