

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 02

天气: 晴

星期: 五

气温: 10~20°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场夹具进场, 检查夹具厚度及长度满足技术协议要求, 检查夹具螺栓及两平一弹符合规范要求。</p> <p>2、巡视屋面防腐部分区域防腐不到位, 要求防腐合格后进行夹具安装。</p> <p>3、中午与业主方及施工方组织第一次工地例会, 工人全体参加并做好会议纪要。</p> <p>4、厂房加固因加固件与图纸设计不符, 现场以停止施工。</p> <p>5、熟悉图纸, 为下部施工做好准备工作。</p> <p>6、完善监理资料上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块, 彩钢瓦屋面除锈防腐中。
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

