

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 03

天气: 晴

星期: 六

气温: 10~20°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场夹具进场, 检查夹具厚度及长度满足技术协议要求, 检查夹具螺栓及两平一弹符合规范要求。 2、巡视屋面防腐部分区域防腐不到位, 要求防腐合格后进行夹具安装。 3、厂房加固因加固件与图纸设计不符, 现场以停止施工。 4、熟悉图纸, 为下部施工做好准备工作。 5、完善监理资料上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块, 彩钢瓦屋面除锈防腐中。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	

