

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 07

天气: 雨

星期: 三

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气原因现场无人员施工。 2、厂房加固因加固件与图纸设计不符，现场以停止施工。 3、熟悉图纸，为下部施工做好准备工作。 4、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能 源系统工 程（北 京）有 限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块，彩钢瓦屋面除锈防腐中。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: