

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 13

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 2#屋面进行夹具穿螺栓及屋面防腐施工, 对已防腐屋面进行巡检, 局部地区防腐不到位已要求返工, 验收合格后才能进行下道工序 2、下午总包及正泰领导到现场, 进行三方会议主要对目前现场发现的质量问题及施工进度进行商讨。 3、熟悉图纸, 为下部施工做好准备工作。 4、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块, 彩钢瓦屋面除锈防腐中。 支架安装完成 25%, 屋面防腐进行中
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):