

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 15

天气: 晴

星期: 四

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场,对 2#屋面东坡进行防腐验收,经检查发现西坡中间至南部段防腐不到位,要求继续防腐后进行支架安装,对其他屋面防腐进行检查,除锈喷底漆及面漆工序齐全。</p> <p>2、中午加固负责人到达现场,总包方及我方业主方对加固质量问题及施工进度提出具体要求,并要求加固方提供保证函。</p> <p>3、熟悉图纸,为下部施工做好准备工作。</p> <p>4、完善监理资料上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程(北京)有限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块,彩钢瓦屋面除锈防腐中。 支架安装完成 50%, 屋面防腐进行中
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	