

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 18

天气: 晴

星期: 天

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气原因现场无人员施工。 2、熟悉图纸, 为下部施工做好准备工作。 3、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块, 彩钢瓦屋面除锈防腐中。 支架安装完成 75%, 屋面防腐进行中
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	