

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 19 天气: 晴

星期: 一 气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行 2#屋面防腐施工，基本满足规范要求 2、检查现场护栏整改施工，在女儿墙低于 1.2 米处增加防护网。 3、施工人员反光背心佩戴齐全。 4、熟悉图纸，为下部施工做好准备工作。 5、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块，彩钢瓦屋面除锈防腐中。 支架安装完成 75%， 屋面防腐进行中
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

