

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 21

天气: 晴

星期: 三

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工, 夹具支架安装基本完成, 要求施工方进行自检后报我方及业主方进行支架安装验收。 2、现场部分施工人员进行走道板夹具穿螺栓施工, 检查两平一弹齐全。 3、施工人员反光背心佩戴齐全, 加固钢柱系杆符合图纸设计。 4、熟悉图纸, 为下部施工做好准备工作。 5、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块, 彩钢瓦屋面除锈防腐中。 支架安装完成 100%, 屋面防腐进行中
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :