

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 25 天气: 晴
星期: 日 气温: 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场, 桥架到货检查合格证及出厂报告齐全, 使用涂层仪检查镀锌层厚度, 符合国标要求。</p> <p>2、巡视加固现场加固板焊接, 个别人员焊接有虚焊现场, 以现场禁止焊接, 并对损坏钢板进行补焊。</p> <p>3、检查现场斜撑螺栓施工, 个别螺栓过短两平一弹缺失, 以要求验收前进行更换。</p> <p>4、熟悉图纸, 为下部施工做好准备工作。</p> <p>5、完善监理资料上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	<p>目前组件到场 96 拖 2976 块, 彩钢瓦屋面除锈防腐中。</p> <p>支架安装完成 100%, 屋面防腐进行中</p> <p>1#屋面加固斜撑安装完成 30 根 总量 120 根</p>
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

油漆层检查



更换螺栓

