

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 27 天气: 晴

星期: 二 气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行桥架安装, 要求螺栓紧固到位, 整体美观, 连接可靠。 2、巡视加固现场加固板焊接, 加固材料防腐, 部分加固件加固不到位, 以现场要求新防腐。 3、巡视加固材料焊接区, 要求每日下班前清理现场, 并关闭临时用电。 4、熟悉图纸, 为下部施工做好准备工作。 5、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块, 彩钢瓦屋面除锈防腐中。 支架安装完成 100%, 屋面防腐进行中 1#屋面加固斜撑安装完成 30 根 总量 120 根
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :

