

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 29 天气: 晴
星期: 四 气温: 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场施工人员进行箱逆变、SVG 基础夯实，基槽表面平整度，长度宽度标高符合图纸设计及规范要求。</p> <p>2、巡视 1#屋面组件安装，检查中压紧密度，个别中压未靠实以现场要求整改，并对现场施工负责人提出整改要求。</p> <p>3、下午召开监理例会，总结现场进度，施工缺陷，并提出整改要求，形成会议纪要。</p> <p>4、完善监理资料上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	箱逆变基础 SVG 基础开挖 加固斜撑焊接 组件分散 100 箱 组件安装 1100 块
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	