

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年12月02 天气: 晴  
星期: 日 气温: 5-15°  
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场施工人员进行箱逆变、SVG 基础定位放线符合图纸设计, 构造柱基础模板支护扎, 检查模板内壁干净无缝隙固定牢固。</p> <p>2、巡视现场接地极施工, 接地管与图纸设计一致。</p> <p>3、巡视 1#屋面组件安装, 检查方阵整齐度及中边压紧密度基本牢固可靠。</p> <p>3、巡视 1#厂房东坡加固, 施工人员安全用具齐全, 检查固定件两平一弹齐全。</p> <p>4、完善监理资料上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	箱逆变基础 SVG 基础模板支护 加固斜撑焊接 组件分散 150 箱 组件安装 4762 块
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

