

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 07

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行箱逆变构造柱梁 SVG 框架浇筑,混凝土标号及振捣方法、顺序、间距时间正确,局部出现漏浆现场,现场模板工人进行整改。 2、巡视现场 2#屋面汇流箱及汇流箱支架安装,安装位置与图纸设计一致,检查支架紧固度牢固可靠,检查紧固螺栓两平一弹齐全。 3、巡视现场组件分散,检查卸货平台,要求下班前做好屋面废料清理。 4、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	箱逆变基础 SVG 基础浇筑完成,振捣器一台 吊车一台 吊装 322 箱 安装组件 10322 片
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :

箱逆变基础浇筑



SVG 框架梁浇筑