

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 08

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行 1#屋面光伏线汇线施工, 发现个别穿线管内光伏线穿线过多不符合图纸设计及规范要求以现场要求整改。 2、巡视现场汇流箱安装, 检查支架紧固度及固定螺栓两平一弹。 3、巡视现场组件散件及组件安装, 因最近天气原因要求施工单位当日产生的垃圾下班前必须清理。 4、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	汇流箱支架及安装 58 台 8 人 组件安装及散件 12 人 吊车一台 吊装 322 箱 安装组件 10322 片
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

