

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 10

天气: 晴

星期: 一

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员 2 名进行基础接地环网焊接,发现圆管与扁铁焊接面积不符合规范要求,以现场要求搭接面积需达到圆管直径六倍,扁铁搭接面积需达到扁铁宽度二倍以上,并要求焊缝饱满无漏焊,防腐前清理焊缝。 2、今日项目处接地环网焊接施工外,无其他项施工,施工人员前往福莱居及恒达帮忙施工。 3、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	接地环网焊接 2 人 吊车一台 吊装 322 箱 安装组件 11322 片
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :