

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 13 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 0-5°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场施工人员进行 2#屋面组件安装, 发现中压紧靠不牢固已现场要求整改, 发现个别组件摆反导致背部有水, 已做好标记要求安装前做号检测, 合格后进行安装。</p> <p>2、巡视现场施工人员进行桥架开孔施工, 开孔位置基本与基础进线位置相同。</p> <p>3、整理监理资料上传监理云。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程(北京)有限公司	2#屋面组件安装 2 人 1#屋面桥架开孔 2 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):