

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 12月 27

天气: 雨

星期: 四

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、检查施工现场施工人员防护用使用情况, 临时用电, 保证现场安全文明施工, 卫生情况为下午电力验收做好准备工作。</p> <p>2、巡视现场屋面卫生整理, 为下部验收做好准备工作, 屋面清理不到位, 组件边角料及烟头未清理干净, 已通知现场负责人安排人员清理。</p> <p>3、巡视现场 11 点厂区停电两小时进行最后母排拼接, 下午 1 点 15 分完成拼柜作业。</p> <p>4、整理监理资料, 上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	2#屋面组件吊装散件 6 人 吊车一台 箱逆变基础夯实基本完成, 1#基础台阶施工开始。 开关柜高压母排至用户 10KV 母线连接完成。 1#屋面垃圾清理 5 人。
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	