

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 12月 28

天气: 雨

星期: 五

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场施工人员防护用使用情况,临时用电,保证现场安全文明施工,卫生情况为下午电力验收做好准备工 作。 2、巡视现场电缆调试及一二次设备调试为并网做好准备工 作。 3、下午 1 点设备厂家进入现场,运维人员进入现场并网开 始,下午 4 点并网完成。 4、整理监理资料,上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能 源系统工 程 (北 京)有限 公司	2#屋面组件吊装散件 6 人 吊车一台 箱逆变台阶段施工 5 人 1#2#箱变台阶段施工完成 组件安装 已安装完成 16600 块,总量 18172 块 对点调试 2 人下班前完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	