

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 01 月 03

天气: 晴

星期: 四

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场施工人员防护用使用情况,临时用电,保证现场安全文明施工。 2、巡视现场施工人员较少,进行屋面通讯电缆放线,光伏线绑扎整理,及屋面卫生清理,争取年前全容量发电。 3、巡视现场逆变器直流电缆头制作,要求热缩管统一屏幕安装,电缆头压接牢固,并做好电缆固定架,防止电缆头受力。 4、整理监理资料,上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程(北京)有限公司	通讯电缆放线 3 人 屋面光伏线穿线管保护套抹胶安装 4 人 穿线管固定安装 5 人 屋面垃圾清理 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):