

监 理 日 志 ()

日期: 2019年01月07

天气: 晴

星期: 一

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场, 施工人员进行屋面接地环网施工, 因业主方禁止屋面动火, 现场扁铁搭接方式为打孔螺栓固定, 总包方与业主方技术沟通同意后现场施工中。</p> <p>2、巡视 2#屋面光伏线小桥架制作安装施工, 要求桥架出线口做好钝化处理防止划伤电缆。</p> <p>3、巡视现场逆变器直流缆接线基本符合规范要求。</p> <p>4、整理监理资料, 上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	2#小桥架制作光伏线绑扎, 汇流箱通讯线接线 2 人完成 20 台。 1#接地扁铁散件 安装 8 人, 约完成 1300 米。 汇流箱逆变器接线全部完成 59 根。
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	