

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 03 月 02

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行屋面汇流箱底部线缆保护施工, 对保护板边缘毛刺要求清理打磨, 纺织损坏电缆。 2、巡视现场设备运转正常, 屋面排水沟垃圾未清理。 3、巡视屋面走道板施工, 固定螺栓采用铝合金材质符合图纸设计及技术协议要求。 4、整理监理资料, 上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	走道板施工 3 人 汇流箱底部电缆保护施工 2 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :