

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 03 月 16

天气: 阴

星期: 六

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员桥架更换部分桥架容量超过一半未更换与业主技术协议要求不符，以现场通知施工负责人进行更换。 2、巡视现场设备运转正常，光伏线绑扎不到位，以现场要求减小绑扎间距。 4、整理监理资料，为下部资料移交做好准备，上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	桥架调整 4 人 目前项目整改项进度较慢
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: