

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 03 月 17

天气: 阴

星期: 日

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行下墙桥架盖板,发现未穿戴安全防护用品,以现场要求安全带佩戴齐全后施工。 2、巡视现场设备运转正常,光伏线绑扎不到位,以现场要求减小绑扎间距。 4、整理监理资料,为下部资料移交做好准备,上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	汇流箱光伏线绑扎,桥架调整 4 人。 目前项目整改项进度较慢	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	