

监 理 日 志 ()

日期: 2019年03月29

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场, 施工人员进行一、二、三号箱变基础台阶抹面, 巡视发现抹面后台阶两端不在同一水平线, 以要求认真施工, 检查箱体与基础连接处, 为做封堵, 为防止后期雨水进入基础内部, 我方要求与台阶一同抹面施工。</p> <p>2、整理监理资料, 为下部资料移交做好准备, 上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	监控安装 3 人 基础台阶抹面 3 人 目前项目整改项进度较慢
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	