

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 04 月 01

天气: 晴

星期: 一

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，施工人员进行一号屋面屋脊修复，发现固定铆钉规格较小，以现场要求更换，并要求打孔处屋面防水，巡视现场基础抹灰，发现部分不合格基础未处理到位，以要求处理合格后进行二次抹灰。。 2、整理监理资料，为下部资料移交做好准备，上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监控安装 3 人 基础台阶抹面 3 人 目前项目整改项进度较慢	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	