

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 04 月 05

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行 1#屋面屋脊修复,发现部分固定铆钉太小,影响固定质量,以现场要求更换大型号铆钉,并要求做好防水。 2、巡视现场基础地砖铺设,基本满足现场要求,检查围栏立柱浇筑,基本满足现场要求。 3、整理监理资料,为下部资料移交做好准备,上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	屋脊修复 2 人 目前项目整改项进度较慢
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):