

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2019 年 04 月 29

天气: 小雨

星期: 一

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                 |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、上午下雨现场无人员施工，审查施工单位资料签字等。<br><br>2、下午雨停，正泰项目经理，邀请正泰运维人员对腾盛项目、恒达项目及福莱居项目进行初验前预检，三个项目巡视后至办公室对发现的问题进行总结，为下步初验做好准备工作。<br><br>3、整理监理资料，为下步资料移交做好准备。 |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                            | 施工内容及进度              |
|                            | 天威新能源系统工程（北京）有限公司                                                                                                                               | 边压块整理 2 人            |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                 |                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                 | 杨铃铃                  |
| 记录人: 杨铃铃                   |                                                                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |