

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年10月27日 星期六	气候	晴	气温	9-18℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+5人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	1. 厂房屋顶钢结构檩条加固施工, 现场施工人数5人, 檩条加固完成48根, 累积完成24%				
检查 发现的 问题	无				
处理 措施、 意见、 结果					
协调 内容或 其他	1. 熟悉厂房加固工程钢结构设计总说明, 并查看方案详图。 2. 监理项目部前期报审资料整理并上传监理云。				
记录人	郭瑞卿		总监签阅		