

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 10 月 28 日 星期 日	气候	晴	气温	7-20℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	21 人				
施工机械动态:	吊车 - 1 台				
施工部位 进度情况	1. 厂房屋顶钢结构檩条加固施工, 现场施工工人 5 人, 檩条加固完成 50 根, 累完成 28%。 2. 屋顶导轨材料、脚踏板吊卸。				
检查发现的问题	厂房钢结构檩条加固巡视检查, 发现现场无施工管理人员。				
处理措施、意见、结果	口头要求施工单位整改, 现场已整改。				
协调内容或其他	1. 现场施工照片整理上传至监理云。				
记录人	李瑞卿		总监签阅		